

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.MICHELE SALENTINO.-

Legge 30/12/1960 N.1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop. CO.RE.FA. Fasano -

Importo a base d'asta£. 40.400.000=

Importo al netto di ribasso dell'1,31% 39.870.760=

Importo netto aggiuntivo£. 2.885.000=

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno venti del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti - Il sottoscritto Dott.ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente al geom. PIO CARPARELLI, in rappresentanza della Soc.Coop. CO.RE.FA. Fasano;

VISTO IL CONTRATTO n.4758 del 4/7/1966 registrato a Brindisi il 6/7/1966 al n.1219 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966, che fissava per il giorno 27 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 27/6/1967;

VISTO la provveditoriale n.25326 del 16/9/1967, che approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5112 del 30/9/1967 registra-

to a Brindisi il 18/10/1967 Nal n.2149 Mod.

I, che proroga di gg.40 il termine utile per
la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 18/10/67
che fissa il termine per l'ultimazione al
9/12/1967;

O R D I N A

All'Impresa Soc.Coop.CO.RE.FA. Fasano l'esecuzione
dei suddetti lavori per un importo di L. 2.885.000=
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 4/7/1966 con lo stesso ribasso
dell'I, 31%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto
principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per
l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art.6 dello
atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni quaranta
da quello stabilito nel contratto principale e quin-
di verrà a scadere il giorno 18/1/1968.-

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc.Coop.CO.RE.FA.)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Visto: IL PRESIDENTE

Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

