

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - Legge 14.2.1963 n° 60 - LOT-
TO A/1 - Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - P.I. n° 1312
CANTIERE 3150.=

IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... £. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... " 505.346.591.=

1° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... " 11.530.850.=

2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... " 22.293.310.=

66ATT06 DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con Delibera n° 319 del 21.1.1972 il Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale
GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per
la costruzione di n° 3 palazzine di Case per Lavoratori
nel Comune di Brindisi al Quartiere S. Elia - LOTTO
A/1 per complessivi n° 80 Alloggi, n° 504 vani, per lo
importo a base d'asta di £. 570.111.226.=

- CHE con contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. 1, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi dello importo di £. 505.346.591 al netto del ribasso d'asta dell' 11,36 %;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7 agosto 1972;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL, di questo Istituto n° 376 del 14.4.1973, veniva approvata la 1° Perizia suppletiva di £. 11.530.850 per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n° 419 del 8.11.1973, veniva approvata la 2° Perizia suppletiva di £. 22.293.310 per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%;

- CHE in data 12.6.1974 è stata redatta perizia suppletiva per danni di forza maggiore;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 10.982.458 per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%;

- CHE la detta perizia è in corso di approvazione;

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindi_

cati ha preso visione dell'anzidetta perizia del 12 giugno 1974, in corso di approvazione. =

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di L. 10.982.458 ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

1) Per la esecuzione dei lavori del presente atto, verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale;

2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto sono parte previsti nell'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale e parte i seguenti nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento:

N.P.1) Aggottamento fanghiglia dai cavi di fondazione, in presenza di acqua, gabbie di ferro per travi di fondazione, legname vario, già casseformi, ponteggi ed altro, compreso ogni onere e magistero per l'estrazione ed il trasporto e rifiuto delle materie estratte.

Al metro cubo lire tremilaquattrocentoquaranta. = 3.440

N.P.2) Ferro semiacciaioso per strutture in cemento armato estratto con mezzi meccanici dai cavi di fon_

dazione, contorto e ricoperto di fanghiglia; pulizia

dello stesso, raddrizzamento e preparato per il riimpie-

go. = 10.18, 10.000 lire esigibili, 10.000 lire

Al chilogrammo lire centotrenta.- £. 120

Fatto, letto e confermato si sottoscrive.

Brindisi li 12.6.1974

p. L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco Sardella)

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)