

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABERAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIMIENENTI NEL COMUNE DI ORLINO S. MARCO
AI SENSI DELLA LEGGE 30.12.1960 N.1576-ESERCIZI-
1961/62-1962/63 - 1963/64.-

IMPRESA: GIOVANNI SERAPINI - LECCE -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 2.560.000 -

Reportorio R. 4492

ATTO AGGIUNTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno dieci del mese di Dicembre nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sito in via G. P. Casimiro n. 9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, giusta deliberazione 10.11.1955, n. 147 ai sensi dell'Art. 151 e 153 del R.D. 28.4.1938, n. 1169, richiamati in vigore dallo Art. 8 della Legge 2.7.1949, n. 400, sono comparci, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi io parti rinunciato d'accordo con me, giusto l'art. 26 della

22 DIC. 1964

Registrato a Brindisi li

al N. 444 Mod. 1 Vol. ✓

Esatte lire

Vincenzo Palma fu Pietro
X DIRETTORE DI 2° CL.
l.to illeggibile

9
vigente legge notarile del 12.2.1913, n.89.-

1°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo, per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Giovanni Serafini nato il 6.1.1908 a Lecce ed ivi domiciliato alla via G. Oberdan n.82, titolare dell'impresa omonima.-

P R E M E S S E

CHE con contratto 26.6.1963 n.4227 di Repertorio, registrate a Brindisi il 1°7.1963 al n. 2-Mod.1- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Giovanni Serafini i lavori di costruzione di un fabbricato comprendente n.12 alloggi popolari nel Comune di Collino S.Marco ai sensi della Legge 30 dicembre 1960 n.1676 per l'importo di L. 33.791.100 - al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 0.90% (lire zero e centesimi novanta per cento) -
-CHE in data 29.10.1964 è stata redatta perizia suppletiva per i lavori di completamento sistemazione esterne dell'importo di L. 2.700.800 - di cui L. 2.560.000 per lavori a misura al netto del ribas-

co contrattuale di L. 0,90% (lire zero e centesi-
mi novanta per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provvedito-
rato Regionale alla CC.FR. di Bari con nota 27 no-
vembre 1964 n. 11486 (Allegato n.1)-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convergono e stipula-
no quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quan-
to non siano modificate dal presente atto.

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presen-
te atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto
principale viene elevato da nette L. 11.792.100.- a
nette L. 16.353.100.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, og-
getto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre
lo stesso ribasso di L. 0,90% (lire zero e centesi-
mi novanta per cento) di cui al contratto principale.

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui
al contratto principale e quelli di cui al presente
atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valuta-
ti i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto dedu-
zione del ribasso di L. 0,90% (lire zero e centesi-

33.793,100
2.560,000
36.353,100

al novanta per cento) sono quelli del contratto principale ed il seguente nuovo prezzo:

Art. 1.- Formazione di rilevati e colmato mediante prelievo e sistemazione di materie di qualsiasi natura, da sistemarsi per strati orizzontali di spessore non superiore a ca. 30 e da costiparsi ed inaffiarsi abbondantemente prima della formazione dello strato successivo, eseguito con materie provenienti da cave di prestito e da rifiuti di altri lavori non compresi, comunque nell'ambito del Cantiere, compreso ogni onere per carico, trasporto e scarico delle materie da impiegarsi nel rilevato.

Al metro cubo Lire Mille ca. L. 1000-

Art. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta) da quello stabilito nel contratto principale.-

Art. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

Art. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e

pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza
delle parti, e che da me interpellate hanno dichiara-
to di essere l'atto stesso conforme alla loro volon-
tà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espres-
sa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di
averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.60
n.1676 il presente atto viene redatto in carta sem-
plice e verrà registrato a tassa fissa minima e cos-
ta di due fogli di carta semplice, scritti da per-
sona di mia fiducia per intero su facciate quattro
e righe quattordici fino a questo punto della quin-
ta facciata, oltre le formalità di chiusura.

Fatto, letto si sottoscrive .

f.to : Ubaldo Vallarino

" : Serafini Giovanni

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li

30 DIC. 1964



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma