

Alleg. N° 10

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -

Lotti 20°-21° e 22° -

Legge 26.10.1960 n°1327 - Esercizio 1960/61

IMPRESA: SEMERARO Dante - Martina Franca

Importo a base d'asta.....L.113.000.000.=

Importo netto del ribasso d'asta

del 5,90%.....L.106.333.000.=

CONTRATTO n°4020 del 7.5.1962 registrato a Brindisi

il 23.5.1962 al n°1876 Mod.I

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventisette del mese di Agosto in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 24.5.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 28.1.1963;

VISTO la Provveditoriale n°9824 del 10.7.1963 che

approva la suddetta perizia suppletiva, per la

veri di sistemazione esterna e di miglioramen-

teagli alloggi;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4233 del 24 Agosto

1963 registrato a Brindisi il 27.8.1963 al n°423
Mod.I che prorogava il termine per l'ultimazione
dei lavori di giorni 45 (quarantacinque) da quello
stabilito nel contratto principale pertanto l'ultima
zione definitiva al 12 Ottobre 1963.=

O R D I N A

all'Impresa SEMERARO DANTE di MARTINA FRANCA l'esecu-
zione dei lavori per un importo complessivo di Lire
L.6.770.000.= al netto, agli stessi patti e condi-
zioni del contratto principale in data 7.5.1962 e con
lo stesso ribasso del 5,90%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e quelli di cui al presente ordi-
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevu-
ta.=

L'IMPRESA

(SEMERARO Dante)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

