

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione di quattro Palazzine di Case per Lavora-
tori Agricoli Dipendenti in ORIA - Via per Torre SS-

Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1/7-31.12.1964

Impresa: CONSORZIO DELLE COOP. DI PRODUZ. E LAVORO -

RAVENNA -

Importo a base d'asta.....L.78.850.000.=

Importo al netto del ribasso del 2,10% 77.194.150.=

CONTRATTO: n°4642 del 24.9.1965 registrato a Brindi

si il 28 Settembre 1965 al n°1849 Mod.

78 M.R.

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superio-
re Ministero, con nota n°832/10172/P del 24.1.1962,
Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella
provincia di Brindisi in esecuzione della Legge
30.12.1960 n°1676, in applicazione da quanto dispo-
sto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che com-
prende nel programma del Secondo Triennio la co-
struzione di n°16 alloggi popolari nel Comune di

ORIA per una spesa complessiva di L.85.000.000.=,
redigeva un progetto di case a tipo popolare appro-
vato dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di
Bari con nota n°13121 del 16.6.1965 (allegato n°2).

- Ottenuta la disponibilità del suolo il 25 Settem-
bre 1965 venivano consegnati i lavori con regolare
verbale.=

Durante la esecuzione delle opere di scavo per le
fondazioni delle palazzine si è reso necessario ap-
profondire ed allargare le stesse per la particola-
re natura del piano di posa.=

Sentito il parere dell'Ufficio del Genio Civile, si
è provveduto ad adottare fondazioni continue con
travi armate diverse da quelle previste dal proget-
to principale.=

Pertanto si è redatta la presente perizia suppleti-
va di L.2.077.600.= di cui L.1.960.000.= per lavori
al netto e L.117.600.= per spese generali.=

A tale spesa si farà fronte con le somme rivenien-
ti dalla economia per il ribasso d'asta e parte
dell'importo a disposizione per imprevisti, ammon-
tanti rispettivamente a L.1.655.850.= e L.594.000.=
per complessive L.2.249.850.=

Nel sottoporre alla Superiore Approvazione la pre-
sente perizia, si chiede di impegnare le somme co-

me innanzidetto e di affidare i lavori alla medesi
ma Impresa agli stessi patti e condizioni del con-
tratto principale.=

^{nno}
Fa parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stima dei lavori;
- 2) Disegni di progetto ed esecutivi.=

BRINDISI, lì 18.5.1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

