

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RELAZIONE

Costruzione di tre palazzine di Case per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in FRANCAVILLA P.NA + Legge

30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - Noci (Bari)

Importo a base d'asta.....L.69.350.000.-

Importo al netto del ribasso 1,25%..* 68.483.125.-

CONTRATTO n°4781 del 14.10.1966 registrato a Brindisi

si il 21.10.1966 al n°1823 Mod.I -

PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE

RELAZIONE

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore Ministero, con nota n°832/10172/P del 24.1.1962,

Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella

Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge 30

Dicembre 1960 n°1676, in applicazione da quanto di-

sposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che

comprendeva nel programma del secondo Triennio la

costruzione di n°14 alloggi popolari nel Comune di

FASANO per una spesa complessiva di L.80.000.000.-

redigeva un progetto di case a tipo popolare appro-

vate dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 12456 del 28 Aprile 1966.-

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 21.11.66.-

Durante la esecuzione dei lavori, poiché il piano di campagna su cui insistono le palazzine presenta una naturale contropendenza si è reso necessario, per far defluire le acque superficiali verso la strada provinciale per S.Vito, prevedere opere di completamento; sbancando e sistemando la parte antistante.-

La presente perizia prevede le seguenti opere:

- Completamenti: sbancamento e colmamento;
- murature di sostegno dei rilevati.-

Pertanto si è provveduto a redigere il presente preventivo di spesa per l'importo per l'importo netto di L.817.000.- per lavori, e L.49.020.- per spese generali.- A tale spesa si farà fronte con le somme rivenienti dalle economie per ribasso d'asta.-

Nel sottoporre alla Superiore approvazione la presente perizia, si chiede di impegnare le somme come innanzidetto e di affidare i lavori alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale.-

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stima dei lavori;

2) Planimetria delle sistemazioni esterne;

3) Quadra economica;

4) Atto di sottoscrizione.-

BRINDISI, 11 25 Settembre 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni Bona)

V. i. n. t. o.

IL PRESIDENTE

(Dr. Ugo Conte U.O. VALLANINO)

