

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI.

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

LAVORI di costruzioni di alloggi di E.R.P. nel Comune

di FASANO- P.I.n°007/99/1.=

LEGGE n°457/78-Art.41-Completamento 3°Biennio 82/83.=

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo del

Raggruppamento: Sardella F.-Manghisi L.)

IMPORTO: a base d'asta.....£.2.548.000.000=

depurato del ribasso d'asta

dell'8,27%.....£.2.337.280.400=

CONTRATTO: n°6105 del 27/8/84, registrato a Brindisi

il 27/8/84 al n°4417, Mod.I.=

-----oOo-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO che con contratto n°6105 del 27/8/84, reg.to

a Brindisi il 27/8/84 al n°4417, Mod.I, la

sottoscritta Impresa assunse l'esecuzione

dei lavori in oggetto, per un importo di li-

ra 2.337.280.400= al netto del ribasso d'as-

ta dell' 8,27;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è manifesta-

to necessario e indispensabile adeguare

le fondazioni alle prescrizioni dei tec-

nici incaricati per le indagini geognos-

11
tiche; . . .

-che il dimensionamento di dette fondazioni, unitamente al volume degli scavi

ed al tipo di materiale estratto, sono risultati di maggiore entità rispetto a quanto previsto in progetto originario;

-che per le suddette opere è stata redatta apposita perizia in data 27/5/1985;

-che per l'esecuzione delle stesse, trattandosi di perizia in sanatoria, e per

l'eccezionalità dei lavori di scavo, per i quali si è verificato un prolungamento dei tempi di realizzazione, la Direzione ai Lavori ha espresso parere favorevole ad una proroga ai tempi contrattuali di gg. 120, per cui la nuova scadenza

resta fissata il 5 Gennaio 1986;

la sottoscritta Impresa Francesco SARDELLA da Fasano (Capogruppo del Raggruppamento Sardella F. e

Manghisi Luigi), esecutrice dei suindicati lavori:

presa visione dell'anzidetta perizia che varia l'importo delle opere in fondazione da £.250.000.000=

a £.568.637.145=, con un aumento di £.308.637.145=,

e che, per effetto del ribasso d'asta dell'8,27%, ammonta a nette £.283.112.853= oltre a £.19.817.900=

per spese generali e a £.9.229.479= per I.V.A., per un totale di £.312.160.232=, a richiesta del Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO, dichiara di accettare la suddetta perizia senza sollevare eccezioni alcune o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni stabilite nel contratto d'appalto e nel corrispondente Capitolato Speciale, e a integrazione del citato appalto principale, si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente Atto verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto sono quelli del contratto principale.=

Datto, letto e confermato viene sottoscritto.=

Brindisi, lì 27 Maggio 1985.=

L'IMPRESA

(Sig. Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

