

10

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Via Tor Pisani - Cooperative VENERE-DOMUS-
NETTUNO-NUOVA BRINDISI-

IMPRESA: La Generale Costruzioni S.r.l. - Brindisi

Importo lordo a base d'asta.....L.177.000.000

Importo netto del ribasso 3,15%....." 171.424.500

Importo netto perizia suppletiva....." 12.295.905

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno quat-
tro del mese di Gennaio in Brindisi.

I Sottoscritti, Dott. Ing. Giuseppe MARASCO e Franco
GENTILE, Direttore dei Lavori, unitamente al Dott.
Armando DE CASTRO, Presidente della Società;

VISTO il contratto n.2273 del 7.5.1960 reg.a Brindi
disi il 16.5.1960 al n.2035 Mod.II Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 11.2.1960 che
fissava per il giorno 5.4.1961 la ultimazione
dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 31.3.1961;

VISTO il telegramma della Gestione INA-Casa n°41201/

41203/41204/41205 PS del 12.12.1961 che approva
la perizia suppletiva per supero fondazioni e
lavori di miglioramento per un importo netto
complessivo di L.12.295.905;

VISTO l'atto aggiuntivo n°3883 del 28.12.1961 regi-
strato a Brindisi il 3.1.1962 al n°1143 Mod.I
per L.12.295.905.=-;

CONSIDERATO che sono venute quindi a cessare le cau-
se che avevano determinato la sospensione dei lavo-
ri.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni 6 come dal verbale di sospensione e pro-
rogati di giorni 60 come stabilito all'Art.6 del suc-
citato atto aggiuntivo e quindi l'ultimazione defini-
tiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 10 Marzo
1962.=-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.

S. r. l. "La Generale Costruzioni"
L'IMPRESA
LA DIREZIONE DEI LAVORI
V. A. S. T. O.
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

