

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN ERCHIE

-Via Stazione-Fabbricato n.1-Alloggi n.8. Vani con.44.

Legge 22.10.1971 n.865 art.55. Canale "C".

Impresa: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

Importo a base d'asta L. 70.840.000=

Importo comprensivo d'aumento d'asta (60% - 0,20%) L. 113.117.312=

Contratto n.5660 del 27.6.1975, registrato a Brindisi il 2 luglio 1975 al numero 2338 Mod.I.

-----O-----

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Data la natura del terreno su cui viene edificato il complesso edilizio di che trattasi, le fondazioni, a plinti isolati, sono state scavate in roccia.

Inoltre per la morfologia del terreno ed in particolare a causa del dislivello esistente tra l'originario piano di campagna e le quote delle strade circostanti, si è reso necessario prevedere un innalzamento della quota di calpestio interna ed esterna all'edificio allo scopo di consentire il deflusso delle acque.

Tale dislivello (al massimo di mt.1,65) tra piani di calpestio e piano di campagna, sarà colmato in parte con materiale di risulta degli scavi e, per la parte rimanente, con materiale extra cantiere.

Infine, per la sopravvenuta indisponibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale di Erchie, di allacciare i servizi del complesso edilizio a fogna pubblica, in quanto quest'ultima, prevista in programma, non è stata più realizzata, si son dovuti predispor-

re i lavori per la costruzione di una fossa settica, assolutamente stagna.

Per tutti i motivi sopradetti ed a causa dei relativi lavori suppletivi, la spese per opere a misura, prevista, è stata superata ampiamente come dimostra il computo metrico di previsione allegato.

Pertanto si è proceduto a redigere la presente perizia per la cifra complessiva di L.7.513.035 comprensiva dell'aumento d'asta del 60% meno lo 0,20% e così distinta:

- per maggiori lavori	L. 6.644.000=
- a disposizione dell'Amministrazione (compr.IVA)	L. 869.035=

A tale spesa si farà fronte con parte delle somme rivenienti per imprevisti.

Nel sottoporre ad approvazione la presente perizia si chiede l'impegno della relativa somma di L.7.513.035, come innanzi riportato.

I lavori ammontanti a complessive L.6.644.000 verranno eseguiti dalla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale e col medesimo aumento d'asta.

Fa parte della presente relazione la stima dei lavori e l'atto di sottomissione.

Brindisi, li 17.5.1976.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Giorgio GABRIELI)

.....
Giorgio Gabrieli

VISTO: IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

.....
Antonio Longo



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)

.....
Raffaele Fischetto