

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. su edifici I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Quartiere S. Elia – Comparto C – Lotti 1-2-3-4-5-6.
Fondi: Legge 560/93.
Impresa: STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le).
Contratto di appalto n° 8934 di rep. del 11.11.2011 registrato a Brindisi il 16/11/2011 al n. 519.
Atto di sottomissione in data 16/03/2012 registrato a Brindisi il 15/05/2012 al n.2647 Serie III.

PERIZIA DI VARIANTE

(Variante ai sensi art. 132 comma 1 lettera b) D.P.R. n.163/2006)

approvazione

Il sottoscritto Ing. Mario QUARTA, nella qualità di Responsabile del Procedimento per l'intervento in oggetto

- Preso atto che i lavori di cui all'oggetto, aggiudicati alla Impresa STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le), con il ribasso del 26,013%, giusto contratto d'appalto n. 8934 di rep., hanno avuto inizio in data 14/12/2012 e sono proseguiti regolarmente;

CHE in data 14.02.2013 con nota prot. I.A.C.P. n. 1355, il Direttore dei lavori ha segnalato che durante l'esecuzione dei lavori, è emerso l'esigenza di introdurre variazioni alle opere previste in progetto, determinate dal verificarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili, allegando proposta motivata circa la predisposizione di perizia di variante ricorrendo i presupposti di cui all'art. 132, comma 1, lettera b) del D.P.R. n.163/2006, specificando che detta perizia non ha comportato maggiorazione di spesa rispetto a quanto previsto nel quadro economico dell'intervento;

CHE lo scrivente ha proceduto agli accertamenti e verifiche prescritte dalla legge e dal Regolamento approvato con DPR /207 all'art. 161, comma 8;

CHE all'esito delle operazioni di cui innanzi ha potuto accertare che la situazione non è imputabile alla stazione appaltante e le circostanze non erano prevedibili al momento della redazione del progetto né a quello della consegna dei lavori;

CHE, su autorizzazione dello scrivente, il Direttore dei lavori ha quindi proceduto alla redazione della perizia di variante con la quale lo stesso Direttore dei Lavori ha provveduto

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ad assestare le quantità di lavorazioni svolte in più ed in meno durante l'esecuzione dei lavori stessi;

VISTA la predetta perizia, trasmessa con nota in data 82/04/2013 prot. n.2942, ed accertato che la stessa è corredata da tutti gli elaborati, pareri ed autorizzazioni richiesti;

RILEVATO che le modifiche apportate con la presente perizia di variante hanno determinato un importo complessivo contrattuale di € 420.478,84 con una diminuzione di € 0,45 rispetto a quello del contratto originario e successivo atto di sottomissione;

CHE le variazioni sono state determinate dal verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto ed a quello della consegna dei lavori e che l'imprevedibilità è stata accertata e verificata nei modi prescritti dal Regolamento approvato con DPR 207/2010;

CHE, quindi, ricorrono appieno le condizioni volute dal D.P.R. n.163/2006, art. 132 comma 1 lettera b) prima parte, per rendere possibili le varianti in corso d'opera;

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, con il quale sono regolamentate le modalità di esecuzione delle nuove lavorazioni;

RITENUTO potersi procedere all'approvazione della perizia di variante innanzi indicata costituita dai seguenti elaborati:


- All. A) Relazione tecnica illustrativa;
- All. B) Computo metrico estimativo;
- All. C) Quadro comparativo di confronto economico;
- All. D) Q.E. art.16 D.P.R. n.207/2010;
- All. E) Documentazione fotografica;
- Q.T.E. S/M;
- Schema dell'Atto di sottomissione;

Propone

L'approvazione della perizia di variante trasmessa con nota in data 08/04/2013 prot. n.2942 relativa ai lavori di cui all'intervento in oggetto.

Brindisi, lì 09/04/2013

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario QUARTA)





ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA EX ART. 63 - LEGGE N°865/71

SEDUTA DEL 09/04/2013

PARERE N° 15/2013

ARGOMENTO N° 15, iscritto all'Ordine del Giorno del 26/03/2013, Prot. N° 2559

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi E.R.P. nel Comune di Brindisi - quartiere S. Elia - lotti da C1 a C6 - Piazza Raffaello.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 9 del mese di aprile in Brindisi, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via Casimiro, 27, la Commissione Tecnica, istituita presso lo IACP di Brindisi ai sensi dell'art. 63 della Legge 22.10.1971 - n°865, riunitasi a seguito di apposita convocazione, con avviso scritto n° 2559 del 26/03/2013, assistita dall'arch. Vito Gianluca Tucci con funzioni di Segretario e composta dai Sigg. :

	Presente	Assente
1- Dott. Ing. Mario QUARTA Presidente	Si	
2- Responsabile Settore Tecnico Componente	Si	
3- Ingegnere-Capo Genio Civile : Componente	Si	
4- Dott. Sante CAVALLO..... Componente		No
5- Ing. Augusto DELLI SANTI..... Componente	Si	
6- Arch. Angelo DELL'ANNA..... Componente	Si	
7- Per il Comune di.....		
..... Componente		

Esaminati gli atti relativi all'argomento in oggetto, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, esprimono il seguente :

PARERE

Favorevole

Elenco Elaborati:

9. Relazione;
10. Relazione RUP;
11. Schema atto di sottomissione;
12. QTE S/M;
13. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
14. Quadro economico dell'intervento;
15. Computo metrico;
16. Quadro di raffronto.

Timbro

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

M. Quarta

I COMPONENTI

Dott. Ing. Mario QUARTA

Responsabile Settore Tecnico

Ingegnere-Capo Genio Civile

Dott. Sante CAVALLO

Ing. Augusto DELLI SANTI

Arch. Angelo DELL'ANNA

Rappresentante del Comune

Il Segretario
Arch. Vito Giantucco TUCCI

V. Giantucco

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la Provincia di BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore: Conduzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
programmazione e progettazione.


REGISTRO GENERALE	DATA	REGISTRO SETTORE
N. 254/2013/D	12/04/2013	N. 832013

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. su edifici I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Quartiere S. Elia – Comparto C – Lotti 1-2-3-4-5-6.
Fondi: Legge 560/93.
Impresa: STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le).
Contratto di appalto n° 8934 di rep. del 11.11.2011 registrato a Brindisi il 16/11/2011 al n. 519. Atto di sottomissione in data 16/03/2012 registrato a Brindisi il 15/05/2012 al n.2647 Serie III.
Approvazione perizia di variante e relativo Q.T.E. – S/M

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig: Geom. Maurizio Spagnolo

Brindisi, li 11/04/2013

L'ISTRUTTORE
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, la procedura e i contenuti dello stesso,

ATTESTA

La regolarità del presente provvedimento e lo trasmette al Direttore Generale per le determinazioni di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. MARIAQUARTÀ)



L'anno Duemilatredici, il giorno dodici del mese di aprile nel proprio Ufficio;

Il Responsabile del Settore

(Incarico conferito con determinazione Direttore Generale n. 1176/12/D del 31.12.2012)

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale – Settore Tecnico "Servizi Programmazione e progettazione" di questo I.A.C.P. n. 292/2011/D del 14.04.2011, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. su edifici I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Quartiere S.Elia – Comparto C – Lotti 1-2-3-4-5-6, finanziati con i fondi della legge 560/93, per un importo di € 700.000,00 di cui € 538.000,00 per lavori a base d'asta ed € 162.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante;
- I suddetti lavori, a seguito di pubblico incanto, esperito presso questo Istituto in data 07.07.2011 sono stati aggiudicati all'Impresa STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le) con il ribasso d'asta del 26,013% e, successivamente, con atto determinativo del Direttore Generale n. 748/2011/D del 28/09/2011, sono stati gli stessi definitivamente aggiudicati;
- Con contratto di appalto n.8934 di rep. del 11.11.2011 registrato a Brindisi il 16.11.2011 al n. 519 Serie I sono stati affidati i lavori di cui in argomento all'Impresa STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le);
- Con verbale in data 14.12.2011 gli stessi hanno avuto inizio;
- In data 16/03/2012 è stata redatta da parte del Direttore dei Lavori, Geom. Maurizio Spagnolo, la perizia suppletiva e di variante, regolarmente approvata con determinazione Dirigenziale n. 347/20123/D del 03/05/2012;
- Con atto di sottomissione in data 16/03/2012 registrato a Brindisi il 15/05/2012 al n. 2647 Serie III, l'importo contrattuale è stato elevato ad € 420.478,84 netto del ribasso d'asta del 26,013% compreso di € 12.005,23, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- Il Direttore dei lavori, Geom. Maurizio SPAGNOLO, con nota n. 1355 del 14.02.2013, ha segnalato l'esigenza di introdurre variazioni alle opere, determinate dal verificarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili, con proposta motivata circa la predisposizione di perizia di variante, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 25, comma 1, lettera b della legge 109/94. Specificando che detta perizia non avrebbe comportato maggiorazione di spesa rispetto a quanto previsto nel quadro economico dell'intervento, rideterminato con la perizia suppletiva e di variante, regolarmente approvata con determinazione Dirigenziale n. 347/20123/D del 03/05/2012;

-Previo esplicito parere favorevole del Responsabile del Procedimento, Ing. Mario QUARTA, rilasciato con nota n. 2668 del 28.03.2013, il Direttore dei Lavori, con nota n. 3354, in data 08.04.2013, ha trasmesso la perizia di variante senza maggiore spesa rispetto al Q.T.E. rideterminato nella precedente perizia suppletiva e di variante;

Tutto ciò premesso,

- Visto lo schema dell'atto di sottomissione, allegato alla suddetta perizia di variante, firmato dall'Impresa STE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. da Calimera (Le) in data 05.04.2013, con il quale si concordavano, anche, n. 18 nuovi prezzi unitari da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 26,013%;

Constatato che :

-Il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 420.478,39, compreso d'oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A.;

- La Commissione Tecnica, di cui all'art. 63 della legge 22.10.71, n. 865, nella seduta del 11.04.2013 con voto n.15/2013, dopo aver esaminato gli elaborati della perizia, il quadro economico riportato nel Mod. QTE S/M, nonché lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa, esecutrice dei lavori principali, ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta perizia variante;

- Il quadro economico, QTE S/M, è stato aggiornato secondo la suddetta perizia ;

- Lo schema dell'atto di sottomissione è stato sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva;
- Sentito il positivo parere di regolarità degli atti espresso dal Responsabile del Procedimento Ing. Mario QUARTA, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 801/2010/D del 08/09/2010;
- Considerato che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet dell'I.A.C.P. "Sezione Trasparenza" ai sensi dell'art. 18 del decreto 07/08/2012 n. 134 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190 del 06/11/2012;

DETERMINA

DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia di variante per opere non previste ed imprevedibili in sede di appalto per i lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi di E.R.P. su edifici I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Quartiere S.Elia – Comparto C – Lotti 1-2-3-4-5-6, per il nuovo importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 420.478,39, compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;

DI APPROVARE il nuovo quadro economico redatto, sul Mod. QTE S/M, a seguito della perizia di variante e lo schema dell'atto di sottomissione;

DI DARE MANDATO, come di fatto da mandato, ai competenti Uffici, per gli adempimenti consequenziale, relativi al perfezionamento della pratica.

= La presente determinazione é controfirmata dal Direttore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determina, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

Allegati: Q.T.E S/M:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)

Maurizio Spagnolo

IL DIRETTORE GENERALE
E

DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing. Mario QUARTA)

Mario Quarta

QTE		COMITATO EDILIZIA RESIDENZIALE																
S M		C.E.R.																
		Quadro Tecnico Economico per interventi di edilizia residenziale pubblica EDILIZIA SOVVENZIONATA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (D.M. 5 agosto 1994 pubblicato in G.U. n° 194 del 20 agosto 1994)																
		Codice			Provincia		Comune		Legge				Bien	N. Progressivo				Su
		S	M	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0

INFORMAZIONI INERENTI LA COMPILAZIONE DEL QTE

FASE	DATA	GENERALITA' E QUALIFICA COMPILATORE	FIRMA COMPILATORE
PROGETTO PRELIMINARE	19/01/2011	geom. Vittorio serinelli	
PROGETTO DEFINITIVO	03/02/2011	geom. Vittorio serinelli	
PROGETTO ESECUTIVO	14/04/2011	geom. Vittorio serinelli	
AGGIUDICAZIONE	30/09/2011	geom. Vittorio serinelli	
VARIANTE	22/02/2012 03/04/2013	Geom. Paolo Caffaro Geom. Maurizio Spagnolo	 
STATO FINALE			
COLLAUDO			

Q 1 LOCALIZZAZIONE

REGIONE: PUGLIA	PROVINCIA: Brindisi	COMUNE: Brindisi
LOCALITA' / Piazza Raffaello - quartiere S. Elia - lotti C1, C2, C3, C4, C5 e C6		
EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE		

Q 2 DATI DI PROGETTO

LEGGE REGIONALE n. 560 e FONDI IACP	ART.	BIENNIO
ENTE ATTUATORE: IACP		
DESTINAZIONE: Civile abitazione	Proprietà: IACP	Anno di costruzione: 2002
LOCALIZZAZIONE: disposta con delibera di G.R.		
EVENTUALE RILOCALIZZAZIONE	disposta con	del.....
PROGETTO	approvato con	del.....
Domanda di manutenzione straordinaria	n°	del.....
COSTO TOTALE (comprensivo di IVA) euro 700.000,00		

Q 3 DATI DI FINANZIAMENTO

PROVV. N.	DEL	EURO	LEGGE
L. 560 e Fondi IACP		700.000,00	

Q 4

DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO

SUPERFICI		SUPERFICI ABITATIVE				
DATI METRICI		<46 mq	da 46,01 a 60 mq	da 60,01 a 70 mq	da 70,01 a 95 mq	oltre 95 mq
		2	3	4	5	6
1						7
n° alloggi					78	78
vani utili					390	390
Su (Sup. utile)					6.450	6.450
Snr	pertinenze alloggi				390	390
	pertinenza org. abit.				120	120
Sp (Sup. parcheggi)		< 45% Su				
Sc (Sup. complessiva)		Sc = Su + Snr (all. + org. ab.) + Sp				

Q 4 bis

DATI METRICI E PARAMETRICI A COLLAUDO APPROVATO

SUPERFICI		SUPERFICI ABITATIVE				
DATI METRICI		<46 mq	da 46,01 a 60 mq	da 60,01 a 70 mq	da 70,01 a 95 mq	oltre 95 mq
		2	3	4	5	6
1						7
n° alloggi						
vani utili						
Su (Sup. utile)						
Snr	pertinenze alloggi					
	pertinenza org. abit.					
Sp (Sup. parcheggi)		< 45% Su				
Sc (Sup. complessiva)		Sc = Su + Snr (all. + org. ab.) + Sp				

Q 5

DATI PROCEDURALI E TEMPI

DATI CONTRAT FASI	Forma appalto	Aggiudi- cazione (data)	Ribasso Aumento	Inizio lavori (data)	Durata contr. (gg.)	Durata eff.	Ultimaz. lavori (data)	Cert. collaudo (data)	Durata sosp. (gg.)	Durata prorog. (gg.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
di progetto	A. P.	28/9/11	-26,013	14/12/12	365		12/12/12			60
eventuali variazioni							10/02/13			
eventuali variazioni										
eventuali variazioni										
eventuali variazioni										


Q6 ARTICOLAZIONE DEI COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

COSTI DI REALIZZAZIONE TECNICA	LIMITI DEL COSTO BASE				Riferimento massimali vigenti regionali e agg. ISTAT			
	C.B.M. DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.B.M.)			euro/mq	66,91			
	Condizioni tecniche aggiuntive	altezza virtuale > 4,5 e/o			fascia a	258,91		
		mq. Lordo/mq netto > 1,2	euro/mq		C.B.M. <	fascia b		
		difficoltà di attrezz. di cantiere e di trasporto materiali	euro/mq		fascia c			
COSTO TOTALE DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)			euro/mq	66,91	C.R.M. <	fascia a	336,14	
ONERI COMPLEMENTARI	Spese tecniche e generali		euro/mq	9,39		fascia b		
	Imprevisti		euro/mq	4,05		fascia c		
	Condizioni aggiuntive							
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (C.T.M.)			euro/mq	80,25	C.T.M. <	fascia a	416,64	
					fascia b			
					fascia c			

(*) specificare data, natura e motivazione dell'eventuale provvedimento regionale di deroga ai massimali di costo adottata ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del D. M. 5 agosto 1994

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO




QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO										
Q 7	OPERE	OPERE DI PROGETTO		IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE		IMPORTO DI STATO FINALE			IMPORTO DI COLLAUDO	
		2	%IVA	3	%IVA	4	%IVA	5	%IVA	
COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.M.)	1									
		538.000,00	10	401.172,98						
	Spesa tecniche e generali	75.620,00		75.620,00						
	Imprevisti	32.580,00		40.117,30						
	COND. AGGIUN.VE									
	OPERE COMPL.RI									
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO(CTM)	646.200,00		516.910,28						
	Economie			6.145,41						
	Ribasso d'asta			136.827,02						
	I.V.A.	53.800,00		40.117,29						
C.T.R. + I.V.A.	700.000,00		700.000,00							
Verifica dei Massimali di costo C.R.M./Sc		66,81		49,82						
	C.T.M. / Sc	80,25		64,19						
parere Commissione Tecnica approvazione del C.d.A.	n° 3/2011 del 9/3/2011	n° 12/2011 del 6.10.2011		n° del del		n° del del		n° del del		
	n° 292/2011/D del 14/4/2011	n° 794/11/A del 10.10.2011		n° del del		n° del del		n° del del		
per l'approvazione il rappresentante legale	Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario QUARTA		Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario QUARTA							
	<i>F. M. Quarta</i>		<i>F. M. Quarta</i>							
	data									

Q 8 QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO					
IMPORTO DI VARIANTE		IMPORTO VARIANTE		IMPORTO DI COLLAUDO	
1	%IVA	2	%IVA	3	%IVA
420 478,84	10	420.478,39			
75 620,00		75.620,00			
11 343,55		11.344,00			
507 442,39		507.442,39			
150 509,73		150.509,74			
42 047,88		42.047,84			
700 000,00		700.000,00			
52,22		52,22			
63,02		63,02			
n° 02/2012 del 12/04/2012		n° 13/2013 del 11/04/2013		n° del	
n° 24/12/12 del 3/5/2012		n° del		n° del	
Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario QUARTA		 (Dott. Ing. Mario QUARTA)			

Q 9 DATI RELATIVI ALL'AREA											
area totale di intervento						utilizzazione dell'area					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						spazi verdi attrezzati mq.					
						spazi per strade e piazze mq.					
						spazi per parcheggi mq.					
						aree per servizi mq.					
						indice di fabbricazione fondaria mc./ mq.					
						indice di utilizzazione fondaria mc./ mq.					
x	< 10.000 mq.										
	da 10.000 a 30.000										
	da 30.000 a 100.000										
	da 100.000 a 500.000										
	> 500.000										

Q 10 DATI RELATIVI AGLI ORGANISMI ABITATIVI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DATI DIMENSIONALI														CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)														INDICI														CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
														tipi di alloggio														tipi di aggregazione														sistema costruttivo																fondazioni																impianti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N° Organismi abitativi omogenei																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

DICHIARAZIONI

DA COMPILARE IN RELAZIONE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE	Il sottoscritto dott. Ing. Mario Quarta, nato a Campi salentina (LE) il 28/7/1950 e residente in Campi Salentina (LE), nella qualità di Responsabile del Procedimento dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero. Di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li 14/04/2011 Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario QUARTA 
DA COMPILARSI IN RELAZIONE ALLA FASE DI AGGIUDICAZIONE	Il sottoscritto dott. Ing. Mario Quarta, nato a Campi salentina (LE) il 28/7/1950 e residente in Campi Salentina (LE), nella qualità di Responsabile del Procedimento dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero. Di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li 30/09/2011 Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mario QUARTA 
DA COMPILARSI IN CASO DI VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA	Il sottoscritto Ing. Mario Quarta nato a Campi Salentina il 28/7/1950 e residente in Campi Salentina, nella qualità di Responsabile del Procedimento, dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero. Di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li 22 MAR. 2012 Il Responsabile del Procedimento Dott. Mario QUARTA 
DA COMPILARSI ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	Il sottoscritto nato a il e residente in, nella qualità di Responsabile del Procedimento dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero. Di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi. Brindisi, li Il Responsabile del Procedimento

DA COMPILARSI ALLA FINE DEL
COLLAUDO

Il sottoscritto, nato a il
e residente in, nella qualità di Responsabile del Procedimento
dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite e i
dati progettuali indicati nel presente quadro tecnico-economico corrispondono al vero.
Di autorizzare l'Ente Regione e il CER ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative
ritenute necessarie sia in fase istruttoria che dopo l'eventuale concessione dei contributi.

Brindisi, li

Il Responsabile del Procedimento