

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART. 63 - DELLA LEGGE 22/10/71 - N° 865.

SEDUTA DEL 3. MARZO 1986

L'anno millenovecentoottantasei il giorno tre del me-
se di Marzo, alle ore 16,30 in BRINDISI e nella Sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di BRINDISI, Via G.B. Casimiro, 27;

- VISTO il verbale della precedente seduta in data:

24.2.1986; OMISSIONE

- CONSIDERATO che i lavori, di cui alla predetta se-
duta, furono aggiornati alla data odierna in quan-

- to non era stato possibile esaurire i numerosi e
complessi argomenti posti all'ordine del giorno che

- saranno ancora da esaminare; e per gli incisi

Si è riunita la Commissione Tecnica dell'I.A.C.P. ai
sensi dell'art. 63 della legge 22/10/1971 n° 865. (c

1/2 Sono presenti i Signori: D. M. I. S. S. I. S. n° 84 dell'

=====

=====

OMISSIS

ARGOMENTO N. 2

Oggetto: Legge 457/78. Lavori di costruzione di cal-

loggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO (TP).

I. n. 009/106/1 - Impresa EDIL.SAR.TOM - S.



r.l. Fasano. Approvazione perizia suppletiva per le opere di completamento del lotto e nuovo Quadro Economico riportato sul Mod. Q.E. n. 3/2.

VOTO N. 14/86

LA COMMISSIONE TECNICA

Esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva.

Sentito il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO.

PREMESSO:

- che con contratto in data 27.8.84 n. 6107 di rep., l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa EDIL SAR TOM - S.r.l. da Fasano i lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO finanziati con i fondi della Legge 5.8.78 n. 457;
- che in sede di esecuzione, rispetto ai lavori previsti nella perizia di progetto, si è reso necessario apportare alcune varianti ed aggiunte interessanti le opere di sistemazione esterna per il completamento del lotto;
- che i suddetti lavori si prendono necessari a seguito delle prescrizioni contenute nel verbale di allineamento e quote del Comune ed al fine di proseguire le caratteristiche altimetriche della stra



da;

- che, ai sensi degli Artt. 21 e 22 del Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350, sono stati concordati n. 2 nuovi prezzi, non compresi nel contratto principale, con i quali, sotto il ribasso d'asta del 7,51 %, saranno pagati i relativi lavori;
- che la esecuzione delle nuove categorie di lavori, in uno con l'introduzione dei nuovi prezzi unitari, comportano una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, dell'importo complessivo netto di £. 148.190.189,=;
- VISTO il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione Lavori;
- VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sotto scritto dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- VISTA la relazione tecnica del Direttore dei Lavori;
- VISTO il Nuovo Quadro Economico riportato nel Mod. Q.E. n. 3/2, che rispecchia la situazione economica, relativa all'intervento in argomento, e al seguito della redazione della perizia in oggetto;
- VISTO che nel suddetto Quadro Economico, riportato nel Mod. Q.E. n. 3/2 sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria

per le spese generali ed I.V.A.;

CONSIDERATO:

- che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;
- che alla maggiore spesa complessiva di £.163.394.502 comprende £. 148.190.189,= per lavori e £. i r e 15.204.313,= per I.V.A. e spese generali, si farà fronte con l'impegno delle somme rivenienti dagli imprevisti ed economie d'appalto e con l'impegno parziale delle somme per revisione prezzi;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva e del nuovo Quadro Economico riportato sul Mod. Q.E. n. 3/2 relativi ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO - P.I. n. 009/106/1 eseguiti dall'Impresa EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano e finanziati con i fondi di cui alla Legge 457/78 e cts

===== O M I S S I S =====

Per copia conforme all'originale
Brindisi, li 12 GIU 1986
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

