

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "O S T U N I" - Legge 30 di-
cembre 1970 N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta£. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta 7.100.000

del 6,20% £. 129.537.800.=

Importo perizia suppletiva e di va-

riante al netto £. 9.910.000.=

[illegible]

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventuno
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddet-
ti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori :

VISTO il contratto N° 5226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi l'8/1/1969 al N° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/ 1/ 1969 che
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/ 1/ 1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 2 del

28/ 4/ 1970; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VISTO il voto N° 775 del 6/ 10/ 1970 del Provvedito-

-rato Regionale alle OO. PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale N° 26422 del 10/11/1970 che

approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori N° 2 del 14 di

cembre 1970;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5362 del 30/ 11/ 1970 re-

gistrato a Brindisi il 14/ 12/ 1970 al N° 2283

Mod. I che proroga all'art. 6 di giorni 60 il

termine utile per la ultimazione dei lavori;

O R D I N A

alla Impresa Nicola PUTIGNANO di Noci la esecuzione

dei lavori per l'importo netto di Lit. 9.910.000 agli

stessi patti e condizioni del contratto principale. =

Resto convenuto che per i lavori di cui al con-

tratto principale e quelli di cui al presente ordine

di servizio sarà fatta unica contabilità. =

Per la esecuzione di dette opere il termine uti-

le per la ultimazione dei lavori a norma dell'art. 6

dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni 60

(sessanta) di quello stabilito nel contratto princi-


pale e quindi verrà a scadere il giorno 4 marzo mil-

lenovecentosettantuno.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)

