



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Stazione appaltante delle CASE per LAVORATORI, nel
Comune di CAROVIGNO Cantiere n° 1134

IMPRESA RECCHIA Lorenzo fu Crocifisso

A T T O di S O T T O M I S S I O N E

per Perizia Suppletiva.

Contratto n° 206 stipulato il 4 Maggio 1950, regis-
trato a Brindisi l'8 Maggio 1950 al n° 1760 Vol. 97
Mod. I°. Ammontare lordo del progetto L. 17.600.000
Ribasso contrattuale 6,10%

Importo netto dei lavori L. 16.526.400 =

L'anno millenovecentocinquantuno, il giorno dodici
del mese di maggio, in Brindisi:

La sottoscritta Impresa assuntrice dei suindicati
lavori, con contratto soprasegnato, debitamente ap-
provato:

Presa visione della Perizia Suppletiva redatta dal
Direttore dei Lavori Dott. Ing. Michele Bianchi in
data 12 Marzo 1951, per lavori di completamento,
sistemazione ed accessori, per l'importo di lire
1.838.879 =

A richiesta della Gestione Ina Casa con nota del
4 Maggio u. s., dichiara di assumere i lavori con-

siderati nella menzionata Perizia Suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibile, alle condizioni tutte stabilite nel citato Contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di appalto e quindi con il medesimo ribasso d'asta del 6,10%, sui prezzi unitari, per cui l'importo complessivo netto dei detti lavori suppletivi rimane stabilito in L. 1.838.879 (lire un milione = ottocentotrentottomila ottocentosettantanove).

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto Appalto principale, si conviene quanto appresso:

1° a garanzia degli obblighi che si assumono con il presente atto, la sottoscritta Impresa dichiara di estendere ai lavori in oggetto, il vincolo della cauzione prestata col su menzionato contratto.

2° essendo i lavori di che trattasi collegati a quelli principali, il termine per l'ultimazione dei lavori, resta prorogato di mesi due e cioè fino al 14 Luglio 1951.

Sono a carico del sottoscritto tutte le spese di registro, bollo ecc. dipendenti dal presente atto, il quale, mentre impegna la sottoscritta Impresa, non ha alcun valore per la Stazione Appaltante, se non dopo intervenuta l'approvazione da parte della

Gestione Ina Casa.

IL DIRETTORE dei LAVORI

L'IMPRESA

Ing. Michele Bianchi

Recchia Lorenzo

M. Bianchi

*Recchia Lorenzo
Vito Recchia Supplemento*

V° IL PRESIDENTE I.A.C.P.

Com. t.è. Ubaldo Vallarino

Ubaldo Vallarino

Four



Registrato a

Brindisi

Ad. 26. 5. 1951

N. 1652 III 47

Esatto *trecento*



[Signature]

IL PRO...