

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE N.513 dell'8/8/1977 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Marsica - (lotti 3° e 4°) -

PERIZIA N. 2 -

IMPRESA: PERUGINO Cesario da Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di

cui alla Legge 513 £. 68.613.427.=

Idem a carico dell'I.A.C.P." 29.771.183.=

IMPORTO totale dei lavori a base di

asta £. 98.384.610.=

CONTRATTO in data 8/10/1979 n.5912 di Rep., registra
to a Brindisi il 9/10/79 al n.3997 Mod. I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 3

L'anno millenovecentoottantuno, il giorno 5 (cinque)
del mese di Ottobre in BRINDISI.


Il sottoscritto Dott.Arch. Piero ORESTA, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
PERUGINO Cesario, titolare dell'impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 7/11/1979;
- VISTO il verbale di sospensione n. 1 in data 12/11/1979;
- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 26/5/1980 che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 15/1/1981;
- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 11/7/1980;
- VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 29/9/1980 che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 5/4/1981;
- VISTO il verbale di sospensione n.3 in data 9/12/1980;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare solo parzialmente le cause che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori stessi vengano ripresi in data odierna, limitatamente per gli alloggi che si sono liberati. Poichè per l'ultimazione dei lavori restano disponibili 118 giorni naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 19 Febbraio 1982. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Piero ORESTA)



L'IMPRESA

(PERUGINO Cesario)

La sottoscritta impresa PERUGINO CESARIO
S.p.A., firma con riserva, facendola pre-
sente che, con propria raccomandazione
data in data 12/6/1981, aveva chie-
sto per il perfezionamento della sospensione
di cui trattasi, la risoluzione del
contratto. Non avendo a questo G.
di Luta Autonoma per le Cose Popola-
ri accettato tale richiesta, la
sottoscritta Impresa medesima
allorquando gli sarà sottoposto
alla firma il Registro di Contabi-
lità, dirigerà e sposterà l'
importo complessivo dei lavori
subiti per l'accadimento delle
relative somme.

Perugia 5/10/1981 