

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in Ostuni, Quartiere Ramunno zona
167.-

Legge 30/12/1960 n° 1676-Esercizio 1/7/69-31/12/71

IMPRESA SASSO Luciano - OSTUNI

Importo del progetto a base d'asta L.150.370.000.-

Importo del progetto al netto del ribasso dell' 1,80%/o

L.147.663.340

Dal quadro economico della perizia di variante Lire
130.368.000.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

con contratto n° 5433 in data 21/2/1972 registrato
in Brindisi il 22/2/1972 al n°371 mod.I, l' Impresa
SASSO Luciano di Ostuni ha assunto l' esecuzione dei
lavori di costruzione di case per lavoratori agrico-
li dipendenti in Ostuni;

detti lavori sono stati sospesi con verbale in data
21/8/1972 e ripresi l' 8/1/1973;

gli stassi sono stati nuovamente sospesi in data 28/
1/1973 e ripresi il 26/3/1973 con regolare verbale;
in data 14/4/1973 la D.LL.rendeva noto all' I.A.C.P.

che era necessario provvedere ad una variante di una
parte delle fondazioni della palazzina "B", per la man-

canza di terreno di seffime;

in data 19/4/1973 l' I.A.C.P., con nota n°2307 richie

deva tale variante;

in seguito a sopralluogo effettuato dalla D.LL.e

dai tecnici dell' Istituto in data 21/6/73, la D.LL.

inviava una variante planimetrica, anziche' un a va-

riante di fondazioni del tutto onerosa per l' Istitu-

to;

in data 10/8/73 l' Impresa SASSO richiedeva la revi-

sione dei prezzi riferiti all' intero contratto;

a seguito di tale richiesta l' I.A.C.P. con nota n°

4479 del 10/9/73, faceva pervenire alla D.LL. la ri-

chiesta di perizia di variante riguardante l' elimi-

nazione di alloggi necessari a far fronte al maggior

costo;

detta perizia e' stata redatta in data 12/11/73, com-

prendente la riduzione di alloggi da n°20 a n° 17

e la costruzione della fossa settica, la sottoscrit-

ta Impresa assuntrice dei lavori su indicati, presa

visione dell' anzidetta variante che fa' ammontare

l' mporto dei lavori a L. 130.368.000=

A richiesta del Sig. D.LL. Ing. Giovanni Molentino,

dichiara di accettare le anzidette varianti senza

sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili.

Si obbliga altresì ad ottenperare a tutte le con-

dizioni espressamente citate nel contratto di appalto e nel corrispondente capitolato speciale d'appalto.-

Ad integrazione dei fatti e delle condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto segue:

1) Per lavori della perizia di variante, compresa la fossa settica, verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale.-

2) I prezzi in base ai quali verranno valutati tutti i lavori sono quelli del contratto principale.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

L'Impresa

(Sasso Luciano)



Il Direttore dei Lavori

(Ing. Giovanni Molentino)

