

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22.10.1971 n°8652-

SEDUTA DELL'1 APRILE 1982

- O M I S S I S -

ARGOMENTO N° 14

LEGGE 5.8.1978, N°457 - Art.41 - 2° Biennio - Lavori
di costruzione di alloggi E.R.P. in BRINDISI -S.Elia
Est - Lotto 60/B - P.I. 001/85/1 -

IMPRESA : Geom. Antonio CAPELO - Brindisi -

Determinazioni da adottare in merito alle risultanze
delle prospezioni geognostiche ed al relativo perio
do di sospensione dei lavori;

VOTO N.32/82

P R E M E S S O:

- che con verbale in data 30.10.1981 venivano conse-
gnati i lavori di costruzione di case popolari nel
Comune di Brindisi al Quartiere S.Elia Est - Babbr.
n°8 -Lotto 60/B - P.I. 001/85/1, di n°20 alloggi,
da eseguire ai sensi della legge 5.8.1978 n°457;
- che nello stesso verbale di consegna veniva consta
tata l'esistenza sul suolo di che trattasi di una

notevole quantità di materiali di risulta di pubblica discarica:

- che i lavori vennero sospesi con verbale redatto in data 10.11.1981, considerata la dubbia natura del terreno di fondazione;
- che nello stesso verbale veniva considerata la necessità di effettuare l'esame geognostico del terreno al fine di definire il tipo di fondazione da adottare;
- che a seguito degli esami geognostici fatti eseguire dall'Impresa appaltatrice dei lavori è stata riscontrata la necessità da parte dell'Ingegnere calcolatore delle opere in c.a., di eseguire il tipo di fondazione su pali;

Tutto ciò premesso,

la Commissione Tecnica,

- Considerato che il tipo di fondazione su pali, proposto dall'Impresa a seguito degli esami geognostici preliminari sul terreno di sedime, comporta una spesa notevolmente superiore a quella del progetto originario, suggerisce all'Amministrazione dell'I.A.C.P. di chiedere al Comune di Brindisi di variare l'ubicazione del suolo con altro più idoneo al fine di poter realizzare le opere di fondazione nei limiti già previsti nel computo di progetto;
- ritenuto, pertanto, che i lavori non possono avere con

creto inizio in attesa che il Comune di Brindisi possa dare una soluzione diversa circa l'ubicazione del suolo, prende atto dell'avvenuta sospensione dei lavori in argomento in data 10.11.1981.

- O M I S S I S -

Per estratto conforme all'originale.-

BRINDISI, 11 20 APR. 1982



IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Handwritten signature]