

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI.

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. DI BRINDISI ISTITUITA AI SENSI DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865.

SEDUTA DEL 24/2/1986

O M I S S I S

ARGOMENTO N. 8:

OGGETTO: Legge 457/78 - Completamento 3° Biennio - Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in FRANCAVILLA F.NA - P.I. n. 008/101/1 - Impresa: EDI.CO.M. s.r.l. - Bari - Approvazione perizia di adeguamento delle fondazioni alle prescrizioni dei tecnici incaricati per le indagini geognostiche e nuovo quadro economico riportato sul Mod. Q.E. n. 3/1.88.93.

VOTO N. 2/86

La Commissione Tecnica

Esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva.

Sentito il Direttore dei Lavori dott. ing. Antonio Longo.

PREMESSO:

- che con contratto in data 27/8/1984 n. 6111 di rep.

l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa EDI.CO.M.

- s.r.l. da Bari, i lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in Francavilla F.na P.I. 008/101/1 finanziati con i fondi della legge 5/8/78 n. 457;
- che in sede di esecuzione, rispetto ai lavori previsti nella perizia di progetto, si è reso necessario apportare alcune varianti ed aggiunte interessanti le opere di fondazione per adeguarle alle prescrizioni dei tecnici incaricati per le indagini geognostiche;
 - che a seguito delle risultanze delle suddette prospezioni geognostiche è stato necessario adottare un nuovo dimensionamento delle fondazioni;
 - che la esecuzione delle nuove categorie di lavori comportano una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, dell'importo complessivo netto di £. 69.881.534.=-;
 - Visto il computo metrico-estimativo ed il quadro di raffronto redatti dalla Direzione Lavori;
 - Visto lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa esecutrice dei lavori;
 - Vista la relazione geologico-tecnica redatta dai dott. geologi Luparelli - Pomes - Renna;
 - Vista la relazione tecnica del Direttore dei Lavori;
 - Visto il nuovo Quadro Economico riportato nel Mod.

Q.E. n. 3/1, che rispecchia la situazione economica, relativa all'intervento in argomento, a seguito della redazione della perizia in oggetto;

- Visto che nel suddetto quadro economico, riportato nel mod. Q.E. n. 3/1 sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per le spese generali ed I.V.A.;

CONSIDERATO:

- che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;
- che alla maggiore spesa complessiva di £.77.051.378 comprendente £. 69.881.534.= per lavori e £ i r e 7.169.844.= per I.V.A. e spese generali, si farà fronte con l'impegno parziale delle somme per imprevisti.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva e del nuovo Quadro Economico riportato sul Mod. Q.E. n. 3/1 relativi ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in Francavilla F.na P.I. 008/101/1 eseguiti dall'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, e finanziati con i fondi di cui alla legge 457/78.

----- O M I S S I S -----

Per estratto conforme dall'originale. C.E. n. 3/1, 11/11/86

BRINDISI, 11/11/86 - 8 MAG 1986

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. ing. Antonio LONGO)

nel mod. C.E. n. 3/1 sono stati formati anche

gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria

per le spese generali ed I.V.A.;

CONSIDERATO:

che i lavori di cui alla perizia in argomento, non

erano prevedibili all'atto della progettazione e

ritenuti comunque necessari ed indispensabili;

che alla maggiore spesa complessiva di L. 77.051.378

comprendente L. 69.881.534 = per lavori e L. 7.169.844 = per I.V.A. e spese generali, si farà

fronte con l'impegno parziale delle somme per im-

previsti.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tec-

nica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione del

la perizia di variante e suppletiva e del nuovo qua-

dro Economico riportato sul Mod. C.E. n. 3/1 relati-

vi ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in

Francavilla P.N. P.I. 008/101/1 eseguiti dall'Impre-

sa EDI.CO.M. s.r.l. di Bari, e finanziati con i fon-

di di cui alla legge 488/78.