

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI -

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di Case Popolari nel Comune

di FASANO - Via Piave.

LEGGE: 5/8/1978, n. 457 - art. 41 - Biennio 1980/81.

IMPRESA: Aldo ROLLO - BRINDISI

IMPORTO: a base d'asta £. 1.064.280.000.=

IMPORTO: depurato del ribasso d'asta £.

dell'8,35% £. 975.412.620.=

CONTRATTO in data 15/10/1982 n° 6034 registrato

Brindisi il 18/10/82 al n° 4674 - Mod. I -

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

P R E M E S S O: che a seguito della gara esperimentata in data 16/4/82

i lavori venivano affidati all'Impresa Aldo ROLLO

da Brindisi;

- che con contratto in data 15.10.1982 n° 6034 l'Im-

presa ROLLO ha assunto l'esecuzione dei lavori per

l'importo contrattuale di £. 975.412.620.= al net-

to del ribasso d'asta dell'8,35%;

- che la consegna dei lavori avveniva in data 4/5/1982;

- che in data 6/5/1982 i lavori sono stati sospesi

per indisponibilità del suolo da parte del Comune

di Fasano perchè in corso di espropriazione;

- che per i suoli necessari alla realizzazione del programma costruttivo il Comune di Fasano localizzava, con deliberazione n° 613 del 29/5/82, l'area sui lotti contrassegnati dai n° 1-2 e 3 della tavola n° 6 del piano particolareggiato della zona n° 1 di Fasano, mentre, la restante area veniva localizzata sui lotti contrassegnati dai n° 1 e 2 della tavola n° 7 del piano particolareggiato della frazione di Pezze di Greco.

- che a seguito di deliberazione della G.M. del Comune di Fasano, n° 14718 del 14/12/82, veniva variata l'ubicazione della palazzina, a n° 9 alloggi, dalla Frazione di Pezze di Greco al Comune di Fasano consentendo così la realizzazione dell'intero programma costruttivo dei n° 33 alloggi nel suddetto Comune di Fasano.

- che è stato predisposto a cura del servizio progettazione di questo Istituto progetto di modificazione del piano terreno e della variante di ubicazione della palazzina a n° 9 alloggi la cui realizzazione era prevista nella Frazione di Pezze di Greco.

Ciò in quanto è stata modificata la disposizione del locale a piano terreno in seguito all'inserimento di una cabina di trasformazione E.N.E.L. nel

piano terra della suddetta palazzina;

- che non si determina una maggiore spesa rispetto all'importo del contratto originario;
- che detto progetto di variante è in corso di approvazione.

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati, presa visione dell'anzidetto progetto di modifica del piano terreno e della variante di ubicazione in corso di approvazione, relativa alla palazzina a n° 9 alloggi a richiesta del sig. Direttore dei Lavori, DICHIARA di assumere i lavori di modifica considerati, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

BRINDISI, li 15 MAR. 1983

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Aldo ROLLO)

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

(MICHELE NARCISI)

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Antonio JONGO)

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(ALDO ROLLO) (Dott. Arch. Pietro ORSTA)

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

BRINDISI, 11

11 MAR 1983

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Speciale d'Appalto.

Lite nel contratto e nel corrispondente Capitolato

va comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite

considerati, senza sollevare alcuna eccezione e riserva

LAVORI, DICHIARA di assumere i lavori di modifica

zione a n° 9 alloggi a richiesta del sig. Direttore dei

zione in corso di approvazione, relativa alla palaz-

ziona del piano terreno e della variante di modifi-

cati, presa visione dell'anzidetto progetto di mo-

La sottoscritta Impresa, assumitrice dei lavori sin-

provisione.

- che detto progetto di variante è in corso di ap-

all'importo del contratto originario;

- che non è stato deliberato alcun aumento spesa rispetto

piano terra della suddetta palazzina;