

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----
Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradi-
so - Lotte 15/bis. =

Legge 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963. =

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Pro-

duzione e Lavoro - Ravenna -

Importo progetto £. 188.000.000 =

Importo a base d'asta " 176.425.000 =

Importo aumentato del 13,45% " 200.154.162 =

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIO-
NE GARA IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI

R E L A Z I O N E

Con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.5483 del 13
Luglio 1964 e con provvedimento della Cassa Depositi
e Prestiti n.51822 del 27/11/1964, veniva concesso al
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi
un finanziamento e relative mutue di £.500.000.000. =,
a norma della Legge 19/1/1963 n.17, per un programma
costruttivo nel Capoluogo di Brindisi per l'esercizio
1962/1963. =

Il suddetto finanziamento venne impegnato per i progetti di costruzione di tre lotti da Case Popolari in Brindisi, nella zona di ampliamento ovest prevista per il Quartiere Residenziale C.E.P., tra i quali il lotto 15bis.=

Detto progetto venne approvato per l'importo innanzi riportato con Provveditoriale n.10320 dell'11 Aprile 1964.=

I relativi lavori, in seguito a precedente diserzione di gara, vennero aggiudicati con offerta in aumento sull'importo a base d'asta, in seguito a telegramma del Provveditorato alle OO.PP. di Bari n.4969 del 25/2/1965 e successivamente approvato con provvedimenti n.9427 e 11595 rispettivamente del 7/4/1965 e 7/5/1965 che disponevano, inoltre, la consegna dei lavori in pendenza della concessione del contributo integrativo ed ammissione al mutuo della maggiore spesa, in forza delle disposizioni di cui al telegramma del Ministero LL.PP. n.2226 del 27/2/1965.=

I lavori, infatti, vennero affidati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - con contratto n.4617 del 24 Giugno 1965 registrato a Brindisi il 25/6/1965 al numero 1255 Mod.7/M e con l'aumento d'asta del 13,45% e quindi per la maggiore spesa di £.23.729.162.=

In conseguenza di tale maggiore spesa, per assicurare la completa attuazione del programma costruttivo previsto è già in stato di avanzata esecuzione, si è reso necessario redigere adatta perizia suppletiva tendente ad ottenere l'assegnazione integrativa di £.26.930.000.=, comprendente i maggiori importi, come da prospetto allegato, per gare in aumento, pari a £.23.729.162.=, oltre a £.1.186.458?=-, per 5% spese generali su detto importo; per £.2.001.542.= per integrazione spese generali 1% sull'intero importo, come da circolare del Ministero dei LL.PP. n.4671 del 5/5/1964, ed infine per £.12.838 per imprevisti.-

Per tale spesa è stata già avanzata richiesta da questo Istituto con nota n.4842 del 12/5/1965, ottenendo dal Ministero dei LL.PP., con Ministeriale numero 7590 del 4/8/1965, la concessione dell'importo complessivo di £.70.500.000 per i tre lotti compresi nel programma costruttivo.=

Si resta, pertanto, in attesa del relativo provvedimento di approvazione della spesa.=

Fa parte della presente relazione il quadro descrittivo della precitata maggiore spesa.=

BRINDISI, Li 30/9/1965

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Quar-
tiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradiso - Lotto 15 bis.=

LEGGE : 19/1/1963, n.17 - Esercizio 1962/1963.=

IMPRESA: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro
RAVENNA.=

IMPORTO a base d'asta £. 176.425.000.=

PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORE SPESA PER AGGIUDICAZIONE GARA
IN AUMENTO E PER INTEGRAZIONE SPESE GENERALI - LOTTO 15/BIS

- Importo lavori a base d'asta appro-
vati con Provv.le n.10320 dell'11
Aprile 1964 £.176.425.000=
- Importo contrattuale lavori aumen-
tati del 13,45% ed approvate con
Provv.le n.9427 del 7/4/1965 e
Provv.le n.11595 del 7/5/1965 " 200.154.162=

RESTA LA MAGGIORE SPESA PER LAVORI in £. 23.729.162.=

A disposizione dell'Amministrazione:

- Per 5% spese generali sulla maggiore
spesa di £.23.729.162 = " 1.186.458=
- Per integrazione spese generali 1%
sull'intero importo dei lavori com-
prensivo dell'aumento del 13,45% = " 2.001.542=
- Per imprevisti " 12.838=

SOMMANO MAGGIORI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE £. 3.200.838.=

TOTALE MAGGIORI SPESE PERIZIATE £. 26.930.000.=

=====

Brindisi, 11 30/9/1965

Visto: IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per. Tito Salvi

