

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**



OGGETTO: Delibera del Commissario Straordinario I.A.C.P. n. 038/2010/C del 16.03.2010.
Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria per somma urgenza sul patrimonio edilizio I.A.C.P. di Brindisi e Provincia. Categoria OG11.
Impresa: GRAVILI S.r.l. di Nardò (LE).
Contratto d'appalto in data 04.11.2010 rep. n. 8728 registrato a Brindisi in data 05.11.2010 al n. 585 Serie I.
Importo dei lavori a base d'asta € 86.900,00
Ribasso d'asta del 25,238% € 21.931,82
Importo netto € 64.968,18
Importo oneri della sicurezza € 3.100,00
Importo totale del contratto € 68.068,18

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con contratto n. 8728 di rep. del 05/11/2010 registrato a Brindisi il 05/11/2010 al n. 585 Serie I sono stati appaltati all' Impresa GRAVILI s.r.l. da Nardò (LE) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per somma urgenza in Brindisi e Provincia categoria OG11, finanziati con Delibera del Commissario Straordinario I.A.C.P. n.622/2010/D del 07.07.2010 per un importo contrattuale di € 68.068,18 al netto del ribasso d'asta del 25,238 % compreso di € 3.100,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;


GRAVILI s.r.l.
Antonio GRAVILI
Amministratore


1

- durante l'esecuzione dei lavori di cui in argomento, il Direttore dei Lavori ha constatato, anche attraverso segnalazioni da parte di inquilini ed Enti, che i fabbricati di proprietà di questo I.A.C.P. oggetto di intervento sono interessate da problematiche derivanti dalla fuoriuscita di liquami dalle schemature idriche-fognanti dei servizi igienici degli alloggi e dalle reti fognanti principali a servizio delle palazzine, che di fatto potrebbero compromettere l'abitabilità degli immobili e rappresentare un pericolo, dal punto di vista igienico-sanitario, per la pubblica incolumità. Pertanto si possono creare alcune condizioni che di fatto possono determinare alcune variazioni quantitative e qualitative alle opere previste in progetto.

La realizzazione dei lavori suppletivi e di variante, a norma dell'art. 25 della legge 11.02.1994 n.109 e s.m.i., ammessi, peraltro, per cause impreviste o imprevedibili al momento della stesura del progetto e per esigenze derivanti da sopravvenute obbiettive necessità successive al momento della stipula del contratto, non comporterà maggiore spesa rispetto al Q.T.E. di progetto e i lavori non previsti non daranno origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all'importo dello stanziamento iniziale;

- che tutto quanto sopra è stato dettagliatamente illustrato nell'allegata relazione redatta dal Direzione dei Lavori per i lavori suppletivi e di variante dell'importo complessivo netto in € 81.681,82 compreso d'oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui il presente atto e' parte integrante;

- che tali modifiche determinano una variazione della spesa complessiva per lavori, rispetto all'importo netto originariamente destinato all'esecuzione delle opere, di € 13.613,64

Cio' premesso la sottoscritta Impresa GRAVILI s.r.l. da Nardò (LE) presa visione della relazione suddetta e delle variazioni in essa contenute


GRAVILI s.r.l.
Antonio GRAVILI
Amministratore



DICHIARA E SI OBBLIGA

1) di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata relazione per lavori suppletivi e di variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la variazione della spesa complessiva sopra specificata;

2) di portare a termine i lavori sopraindicati entro 90 gg. , naturali e consecutivi, dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto;

3) di accettare i nuovi prezzi unitari , concordati con la Stazione Appaltante con verbale in data 18.03.2011 da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 25,238%;

4) di accettare tutte le definizioni, le modalita' costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa GRAVILI s.r.l. da Nardò (LE).

Il presenta atto avra' decorrenza immediata per l'Impresa GRAVILI s.r.l. da Nardò (LE) e sarà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Brindisi, li' 29.06.2011

L'Impresa
GRAVILI s.r.l.
Antonio GRAVILI
Amministratore

La Direzione dei Lavori
(Geom. Antonio NAPOLITANO)
Antonio Napolitano

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio Provinciale di Brindisi

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Maurizio SPAGNOLO)
Maurizio Spagnolo

Esatti € 168.00

Reg.to il 15/7/2011 al n° 3166 Serie 3

di cui € per imposta di trascrizione

Responsabile del procedimento
con delega di Firma
(Salvatore LAMPELLOLA)

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Donna Antonella Roccillo)

